

MZ 507

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Aug '22		Sep '22				Okt '22				Nov '22				Dez '22				Jan '23				Feb '23				Mrz '23				Apr '23	
					01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06
1	MZ 507	134 Tage	Mon 15.08.22	Don 16.02.23																																
2	Grabarbeiten 1. Etappe, IC 507-1, LWL Schacht	12 Tage	Mon 22.08.22	Die 06.09.22																																
3	Trassee prüf,MRG,Einfassungen	17 Tage	Mon 15.08.22	Die 06.09.22																																
4	Kabelzug	4 Tage	Mon 05.09.22	Don 08.09.22																																
5																																				
6	Grabarbeiten 2. Etappe, IC 507-2, best. LWL-Schacht	14 Tage	Don 08.09.22	Die 27.09.22																																
7	Trassee prüf,MRG,Einfassungen	14 Tage	Don 08.09.22	Die 27.09.22																																
8	Kabelzug	4 Tage	Fre 23.09.22	Mit 28.09.22																																
9																																				
10	Grabarbeiten 3. Etappe, IC 507-3, LWL Schacht	18 Tage	Mit 28.09.22	Fre 21.10.22																																
11	Trassee prüf,MRG,Einfassungen	18 Tage	Mit 28.09.22	Fre 21.10.22																																
12	Kabelzug	4 Tage	Mit 19.10.22	Mon 24.10.22																																
13																																				
14	Grabarbeiten 4. Etappe, IC 507-4, best. Betox-Schacht	11 Tage	Mon 24.10.22	Mon 07.11.22																																
15	Trassee prüf,MRG,Einfassungen	11 Tage	Mon 24.10.22	Mon 07.11.22																																
16	Kabelzug	4 Tage	Die 08.11.22	Fre 11.11.22																																
17																																				
18	Grabarbeiten 5. Etappe, IC 507-5, best. LWL-Schacht	13 Tage	Die 08.11.22	Don 24.11.22																																
19	Trassee prüf,MRG,Einfassungen	13 Tage	Die 08.11.22	Don 24.11.22																																
20	Kabelzug	4 Tage	Mit 23.11.22	Mon 28.11.22																																
21																																				
22	Grabarbeiten 6. Etappe, IC 507-6, LWL-Schacht	16 Tage	Fre 25.11.22	Fre 16.12.22																																
23	Trassee prüf,MRG,Einfassungen	16 Tage	Fre 25.11.22	Fre 16.12.22																																
24	Kabelzug	4 Tage	Mon 19.12.22	Don 22.12.22																																
25	Bauferien	20 Tage	Mon 19.12.22	Fre 13.01.23																																
26	Grabarbeiten 6. Etappe, IC 507-6, LWL-Schacht	10 Tage	Mon 16.01.23	Fre 27.01.23																																
27	Trassee prüf,MRG,Einfassungen	10 Tage	Mon 16.01.23	Fre 27.01.23																																
28	Kabelzug	4 Tage	Don 26.01.23	Die 31.01.23																																
29																																				
30	Grabarbeiten 7. Etappe, IC 507-7, best. BGS-Schacht	8 Tage	Mon 30.01.23	Mit 08.02.23																																
31	Trassee prüf,MRG,Einfassungen	8 Tage	Mon 30.01.23	Mit 08.02.23																																
32	Kabelzug	4 Tage	Die 07.02.23	Fre 10.02.23																																

Projekt: Projekt1 Datum: Fre 01.07.22	Vorgang		Projektsammelvorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende	
	Unterbrechung		Externe Vorgänge		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Meilenstein		Externer Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Stichtag	
	Sammelvorgang		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang			